

Załącznik nr 5 Harmonogram

Nazwa Etapu	Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia	Opis Etapu	Procent Realizacji Inwestycji
Etap I	15.05.2025r.	30.05.2025r. WYKONANO	Prace przygotowawcze zakup działki, projekt budowlany	25%
Etap II	01.06.2025	30.06.2025r. WYKONANO	Stan „zero” wykonanie fundamentów i płyty fundamentowej	15%
Etap III	16.07.2024r	30.09.2025r.	Stan surowy otwarty prace murarskie związane ze wzniesieniem pierwszej i drugiej kondygnacji (bez ścianek działowych)	15%
Etap IV	01.10.2025r.	31.12.2025r.	Stan surowy zamknięty wykonanie dachu, prace dekarские, ścianki działowe, montaż stolarki okiennej (bez drzwi wejściowych)	15%
Etap V	02.03.2026r.	30.05.2026r.	Instalacje wewnętrzne wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej centralnego ogrzewania (bez pieca)	10%
Etap VI	01.07.2026r.	30.08.2026r.	Stan wykończeniowy wewnętrzny tynki wewnętrzne i wylewki podłogowe, ocieplenie poddasza, suche tynki	10%
Etap VII	18.09.2025.	30.12.2026r	Stan wykończeniowy zewnętrzny wykonanie elewacji, <u>montaż drzwi wejściowych</u> , wykonanie przyłączy energii elektrycznej, gazu, wody kanalizacyjnej, <u>montaż pieca</u> , zagospodarowanie terenu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	10%